



Ayuntamiento de Paraíso

RNC-430026875

Rendición de cuentas/reporte trimestral al comité de seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025.

Para Comité de desarrollo Presupuesto Participativo Municipal
2025 De Francisco Orlando Acosta Saldaña
Asunto : Reporte Trimestral de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Abril - Junio 2025)

Introducción:

En cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, presento el reporte trimestral correspondiente al segundo trimestre del año 2025 sobre la ejecución del presupuesto participativo municipal. Este informe se centra en las obras programadas y su estado actual, con especial atención a las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes y adultos mayores.

Desde el segundo trimestre se han programado las siguientes obras

- 1. Mantenimiento Camino Vecinales Villa Nizao**
Presupuesto \$455,458.00
Estado: Ejecutada.
- 2. El Platón Mantenimiento Camino Vecinales**
Presupuesto:\$200.000.00
Estado: Ejecutada
- 3. El Malecón Mantenimiento y embellecimiento Malecón**
Presupuesto:\$300.000.00
Estado: Ejecutada
- 4. Barrio Nuevo Mantenimiento Camino Vecinales**
Presupuesto:\$249,781.64
Estado: Pendiente

5. Sector Urbano Inclusión y Genero Comunidad Paraíso

Presupuesto: \$50.217.26

Estado: Pendiente

Total Presupuestado: \$ RD1, 255 458.90

Total de Obras Pendientes: 2

Porcentaje de Ejecución: 76.09%

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo

- Fondo de Disponibilidad Financiera: RD\$ 1,255,458.90
- Monto de las Obras Ejecutadas: RD\$ \$955,458.00
- Diferencia de Inversión Ejecutada y el Fondo de Disponibilidad Financiera: RD RD\$300,000.90
- Porcentaje de Ejecución: : 76.09%

Conclusiones y Compromisos

Actualmente, se ha ejecutado un **76.09% del presupuesto participativo**, correspondiente a tres obras finalizadas. Sin embargo, **aún quedan pendientes dos obras**, lo que representa un **23.91%** del monto total presupuestado.

Es fundamental **priorizar la ejecución de las obras restantes**, especialmente aquellas que están orientadas a la inclusión social y al beneficio de comunidades vulnerables.

Nos **comprometemos a agilizar los procesos administrativos y operativos** necesarios para dar inicio a la ejecución de las obras pendientes en el próximo trimestre.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requieran los miembros del Comité de Seguimiento.



Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)
Alcalde Municipal

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y las necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la
Ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025
(Abril-Junio 2025)

Segundo Trimestre 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance				Comentarios
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Mantenimiento Caminos Vecinales	Villa Nizao	\$455,458.00				100%	Ejecutada
2	Mantenimiento Caminos Vecinales	El Platón	\$200,000.00				100%	Ejecutada
3	Mantenimiento y Embellecimiento Malecón	Malecón Paraíso	\$300,000.00				100%	Ejecutada
4	Mantenimiento Caminos Vecinales	Barrio Nuevo	\$249,781.64				0%	Pendiente
5	Inclusión y Genero	Sector Urbano	\$50.217.26				0%	Pendiente
Total			\$1, 255,458. 90					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO 2025)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025**

Estados de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	3	76.09%
Obras en procesos	0	0%
Obras pendiente	2	23.91%
Total	5	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

Fondo de disponibilidad financiera RD\$	Montos de las obras ejecutadas RD\$	Diferencias de las obras ejecutadas y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$1, 255, 458.90	\$955,458.00	300,000.90	76.09%



Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)
Alcalde Municipal

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	39685322800
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 0402008910 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 9603623209 - DOP
Nombre del beneficiario:	IRONELY A CASTRO FELIZ
Concepto	ABONO FACT ALMUERZOS REP CAMINOS VECINAL
Monto	DOP 22,000.00
Impuesto:	DOP 33.00
Correo del cliente	ayuntamientodeparaisord@gmail.com
Fecha:	20/05/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	Paraiso080
Nombre Completo:	GENSIS ANTONIO PEREZ RUBIO

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	39685293304
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 0402008910 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 9606017369 - DOP
Nombre del beneficiario:	SR AMADO MENDEZ
Concepto	PAGO TRASLADO TRACTOR TRABAJOS CMNOS VEC
Monto	DOP 25,000.00
Impuesto:	DOP 37.50
Correo del cliente	ayuntamientodeparaisord@gmail.com
Fecha:	20/05/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	Paraiso080
Nombre Completo:	GENSIS ANTONIO PEREZ RUBIO

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	39792534702
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 0402008910 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 9603830009 - DOP
Nombre del beneficiario:	SR PEDRO J BAEZ
Concepto	PAGO MANTENIMIENTO PINTURA MELCON
Monto	DOP 15,000.00
Impuesto:	DOP 22.50
Correo del cliente	ayuntamientodeparaisord@gmail.com
Fecha:	02/06/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	Paraiso080
Nombre Completo:	GENSIS ANTONIO PEREZ RUBIO

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	39655232219
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 0402008910 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 0400043513 - DOP
Nombre del beneficiario:	FERRASAN SRL
Concepto	PAGO FACT FERR MANTENIMIENTO MALECON PPM
Monto	DOP 20,214.00
Impuesto:	DOP 30.32
Correo del cliente	ayuntamientodeparaisord@gmail.com
Correo del beneficiario:	garibaldis55@hotmail.com
Fecha:	16/05/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: Paraiso080

GENECIO ANTONIO PEREZ RUBIO